

Municipalidad de Paso de Patria
INFORME DE GESTION MUNICIPAL
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2017
 Cuatrimestre: Segundo Trimestre
 Departamento: Ñorumbucá
 Municipalidad: Paso de Patria
 Eje Estratégico: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017
 Vinculado:

Recursos FONACIDE	Concepto / Código				Línea de base	Ejecución Productiva						Medios de Verificación	Observaciones	
	Tipo de Presp.	FF	OF	OG		Descripción	Registro	Unidad de Medida	Meta	Avance	%			Presupuesto
FONACIDE	ALMUERZO ESCOLAR	3	30	3	848	194 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año, según datos del MEC del año 2017.	194	Alumnos	194	0	0	444.066.570	Factura/Nota de Remisión, acta de recepción	
		3	30	3	520	1 Reparaciones Varias en el Colegio Nacional San Patricio de Paso de Patria según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	0	0	70.000.000	Factura legal, Contrato firmado y certificación de avance de obra	
		3	30	3	520	1 Contrucción de Tinglado en el Colegio Nacional San Patricio de Paso de Patria según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	0	0	86.653.337	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION	3	30	3	520	1 Reparaciones Varias en la Escuela Básica Nº 301 Mcal. Francisco S. López según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	0	0	50.000.000	Contrato firmado, certificación de avance de obra, Factura Legal	
		3	30	3	520	1 Reparaciones Varias en la Escuela Básica Nº 2780 Gral. Eugenio A. Garay de Cocha Parana según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	1	100	58.800.000	Contrato firmado, certificación de avance de obra, Factura Legal	Ejecutado
		3	30	3	520	1 Contrucción de Tinglado en la Escuela Básica Nº 301 Mcal. Francisco S. López de Paso de Patria según Planificación Municipal 2017	1	Obras	1	0	0	111.548.656	Contrato firmado y certificación de avance de obra	
	PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y DE DESARROLLO	3	30	3	520	20 km Reparaciones General de Caminos Vecinales según Planificación Municipal 2017	20	kilometros	20	19	95	470.000.000	Contrato , certificación de avance de obra, Factura Legal	Ejecutado
		3	30	3	520	4 Reparación General de las Plazas del Pueblo según Planificación Municipal 2017	4	Obras	4	4	100	132.500.000	Contrato , certificación de avance de obra, Factura Legal	Ejecutado
	EQUIPAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES PUBLICAS	3	30	3	540	100 Sillas con papitro a ser adquiridas según Planificación Municipal 2017	100	Papitros	100	0	0	25.000.000	Factura legal, Orden de trabajo, acta de recepción	
		3	30	3	540	9 Acondicionadores de Aire a adquirir según Planificación Municipal 2017	9	Unidad	9	0	0	31.653.337	Factura legal, Orden de trabajo, acta de recepción	



[Firma]
 Prof. Esmerito O. Peralta
 Tesorero
 C.I. Nº 1.863.377



[Firma]
 Rolando G. Arrúa A.
 Intendente Municipal